Favorite
Group
Company

Утверждаю
Директор ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
_____ Исаева А.М.
МП
Дата: «11» 03 2024 г.

Экспертно-аудиторское заключение

в области пожарной безопасности № 24 - 26 - А

ТОО ясли - сад «Шұғыла»
РК, Туркестанская область, Созакский район, с.Шолаккорган, ул.Жибек Жолы, 14

Заключение в течение 5 рабочих дней поступило в
_____
_____
вх. №_____дата _____

Кіріс № 91
«11» 03 2024 ж.
«ҚР ТЖМ Түркістан облысының ТЖД
Созақ ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі»
республикалық мемлекеттік мекемесі

Содержание:

Стр.

1. **Сведения об исполнителе и заказчике**.
   1.1. Сведения о заказчике.
   1.2. Сведения об исполнителе – экспертной организации.
2. **Основание для проведения аудита в области пожарной безопасности**.
3. **Цель проведения независисмой оценки пожарного риска**
4. **Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности**.
5. **Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.**
6. **Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности**.....
7. **Общетехническая характеристика объекта**.....
8. **Документарная проверка**.....
9. **Результаты обследования объекта** ТОО ясли - сад «Шұғыла»
   9.1. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.....
   9.2. Содержание зданий
   9.3. Содержание эвакуационных путей и выходов
   9.4. Пожарная автоматика здания, требования к электроснабжению электро-автоматики
      9.4.1Взаимосвязь пожарной автоматики
      9.4.2Требования к электроснабжению электро-автоматики
   9.5. Система пожарной сигнализации
      9.5.1. Пожарные извещатели
   9.6. Система оповещения.
   9.7. Система противодымной защиты.
   9.8. Содержание электроустановок
10. **Вывод**.
11. **Дополнительные условия заключения по результатам независимой оценки пожарного риска**.
12. **Приложения:**

Аттестат аккредитации ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY» .
Договор на проведение работ по аудиту в области пожарной безопасности.
Копии подтверждающих документов по пункту 8 заключения.

1.1 Сведения о заказчике.

ТОО ясли - сад «Шұғыла»
РК, Туркестанская область, Созакский район, с.Шолаккорган, ул.Жибек Жолы, 14
БИН 161140025337

1.2. Сведения об исполнителе - экспертной организации.
ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»

Адрес: РК, г. Шымкент, ул. Ш.Уалиханова , д. 217Б, кв. 87
тел.: +7 705 217 71 72
БИН 210140030533
ИИК KZ ЖСК / ИИК KZ268562203117471066
БИК KCJBKZKX, Кбе 17
в АО «Банк Центр Кредит» г.Шымкент
Директор: Исаева А.М.

Экспертная организация ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY» аккредитована на осуществление деятельности по аудиту в области пожарной безопасности. Аттестат аккредитации №KZ69VVB00000841 от 31 октября 2022 г.

2. Основание для проведения аудита в области пожарной безопасности.

Договор: № 24-38 от 05.03.2024 г.

3. Цель проведения независимой оценки пожарного риска.

Обследование объекта для получения объективной информации о состоянии пожарной безопасности объекта, выявления возможности возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также для определения соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.

Детальное изучение объекта, проведение консультаций с заказчиком по недостаткам и недоработкам на объекте и приведение его в пожаробезопасное состояние и дальнейшему постоянному поддержанию надлежащего противопожарного режима. С руководством объекта определить основные организационные мероприятия, связанные со спецификой эксплуатации объекта, по регулярному и своевременному проведению с персоналом объекта пожарно-технического минимума и всех видов противопожарных инструктажей – вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого. И в итоге подготовить вывод о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

4. Лица, участвовавшие в проведении аудита в области пожарной безопасности:

- Главный эксперт аудитор Бегалиев Жандос Есимбекович
Образование: Кокшетауский Технический Институт АЧС РК 2000-2004г.
Специальность: Инженер пожарной безопасности.
Последние занимаемые должности по специальности: Руководитель дежурной смены «Единой дежурно-диспетчерской службы» Центра управления кризисными ситуациями. Общий стаж работы в области пожарной безопасности 16 лет.
- Инженер в области пожарной безопасности Мусрепов Айбек Муратбекович .
Образование: Кокшетауский Технический Институт МЧС РК 2003-2007г.
Специальность: Инженер в области пожарной безопасности. Последние занимаемые должности по специальности: Старший инженер Департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Общий стаж работы в области пожарной безопасности 16 лет.
- Инженер в области пожарной безопасности Искаков Сакен Байболатұлы.
Образование: Кокшетауский Технический Институт МЧС РК 2001-2005г. Специальность: Инженер в области пожарной безопасности.

5. Объект, в отношении которого проводится аудит в области пожарной безопасности.
На объекте ТОО ясли - сад «Шұғыла»
РК, Туркестанская область, Созакский район, с.Шолаккорган, ул.Жибек Жолы, 14.

Пожарная безопасность ТОО ясли - сад «Шұғыла» соблюдает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение нормативного уровня безопасности людей и предотвращения опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Правила проведения аудита в области пожарной безопасности в Республике Казахстан разработаны в соответствии с подпунктом 70-31) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» и определяют проведение экспертными организациями аудита в области пожарной безопасности.

Общие требования к системам обеспечения пожарной безопасности объектов обеспечиваются мероприятиями в области:

- Предотвращения пожара;
- Противопожарной защиты;
- Организационно-технических мероприятий.

6. Определение требований пожарной безопасности, на основе которых проведен аудит в области пожарной безопасности.
Перечень законодательных и нормативных актов, регламентирующих требования пожарной безопасности для объекта.

- Правила пожарной безопасности, № 55 от 21.02.2022г. (далее – ППБ).
- Приказ Министра по Чрезвычайным ситуациям от 17 августа 2021 года № 405 Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» (далее – ТР ОТПБ №405).
- СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
- СП РК 2.02-102-2022 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре».
- СН РК 4.02-01-2011«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
- СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здания и сооружения».
- СТ РК 615-2-2011 «Составы и вещества огнезащитные Часть 2. Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие технические условия».
- СН РК 2.02-02-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» (далее - СН РК 2.02-02-2019).

7. Общетехническая характеристика объекта.
Вид права : Собственность, по адресу : РК, Туркестанская область, Созакский район, с.Шолаккорган, ул.Жибек Жолы, 14.

Год постройки здания согласно техническому паспорту : Паспорт Ф – 2 составлен по состоянию 2016 год. Обьем здания - 1026 $м^2$.

Техническое описание конструктивных элементов:

- Фундамент – бетон;
- Наружные и внутренние капитальные стены – шлакоблоки;
- Перегородки – шлакоблоки;
- Перекрытия – дерево;
- Кровля - профлист;
- Полы – ламинат;
- Проемы окна –пластик;
- Проемы двери – филенчатые;

Классификация здания.

Здание относятся ко 2-ой степени огнестойкости, к классу Ф 4.1 – общеобразовательные, средние профессиональные учреждения – школы, колледжи, училища, техникумы; организации детского дополнительного образования. В помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено естественное освещение через окна в наружных стенах.

Недостаток естественной освещенности компенсируется искусственным освещением, в соответствии с действующими нормами.

Мероприятия режимного характера.

Здание и сооружение ТОО ясли - сад «Шұғыла» обеспечены в полной мере первичными средствами, оснащена порошковыми огнетушителями типа ОП-5. Имеется и ведется журнал учета первичных средств пожаротушения (копия прилагается).

Всем огнетушителям присвоены порядковые номера и нанесены на корпус белой краской. На территории ТОО ясли - сад «Шұғыла» имеется наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарного гидранта, мест размещения пожарного инвентаря, к входам в здания и сооружения.

Результаты обследования ТОО ясли - сад «Шұғыла»

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта.

В целях обеспечения пожарной безопасности руководителем установлены ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности по объекту.

В здании и сооружении ТОО ясли - сад «Шұғыла» согласно Приказу ответственным лицом за обеспечение пожарной безопасности, эксплуатацию систем и установок пожарной автоматики, за наличие и исправное состояние средств пожаротушения является ответственный: Аташқызы Ж.

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре зданий и сооружений ТОО ясли - сад «Шұғыла» согласно Приказу ответственный: Ембергенова А.Е.

Документарная проверка:

№ п/п	Наименование документации	имеется	отсутствует	примечание
1	Приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности	Имеется		
2	Удостоверения о прохождении сотрудников пожарно-технического минимума	Имеется		
3	Приказы об установлении противопожарного режима	Имеется		
4	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте	Имеется		
5	Журнал регистрации вводных, первичных, повторных и целевых противопожарных инструктажей	Имеется		
6	Акт ввода в эксплуатацию автоматических система обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей (при наличии)	Имеется		
7	План-график работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем обнаружения и тушения пожаров, систем дымоудаления и оповещения людей	Имеется		
8	Акты проверки работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения		Не имеется	Не предусмотрено
9	Протокол эксплуатационных испытаний металлических пожарных лестниц.		Не имеется	Не предусмотрено
10	Журнал учета наличия и технического состояния первичных средств пожаротушения	Имеется		
11	Протокол проверки состояния огнезащитной обработки	Имеется		
12	Акты замеров сопротивления изоляции силового и осветительного электрооборудования, электросети	Имеется		
13	Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств	Имеется		

Содержание зданий.

С сотрудниками организован инструктаж по изучению правил пожарной безопасности в быту и действий на случай пожара. Проводились беседы по противопожарной тематике.

При расстановке мебели и оборудования в кабинетах, столовых и остальных помещениях обеспечиваются беспрепятственная эвакуация людей и подход к средствам пожаротушения.

В здании размещены только необходимые для обеспечения работы мебель, приборы, пособия, которые хранятся в шкафах, на стеллажах.

По окончании работы производится осмотр всех помещений с отключением имеющихся электропотребителей, кроме аппаратов и электроприборов непрерывного действия.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) проверяется в сроки, указанные в технической документации или не реже одного раза в год с составлением протокола испытаний.

Имеется Акт освидетельствования работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения, а так же Протокола по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций с Протоколом испытаний (копия Протокола прилагается).

Содержание эвакуационных путей и выходов.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания, за исключением дверей для которых направление открывания не нормируется.

Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода.

Световые указатели (знаки безопасности) устанавливаются над каждым эвакуационным выходом и находятся во включенном состоянии в течение времени пребывания людей в защищаемых помещениях. Питание световых указателей в нормальном режиме производиться от источника, не зависимого от источника питания рабочего освещения; в аварийном режиме переключаться на питание от третьего независимого источника, например - встроенную в светильник аккумуляторную батарею.

На момент проведения пожарно-технического обследования все световые указатели «Выход» находились в активном состоянии.

Пожарная автоматика здания, требования к электроснабжению электроавтоматики.
Взаимосвязь пожарной автоматики.

В ходе испытания системы пожарной сигнализации путем активации ручного пожарного извещателя и точечного дымового извещателя сработали в полном объеме системы.

Система пожарной сигнализации.

Система автоматической пожарной сигнализации выполнена на базе адресно-аналогового приемно-контрольного прибора, извещателей пожарных дымовых, извещателей пожарных дымовых линейных, извещателей пожарных ручных, и звуковых.

Система оповещения людей при пожаре выполнена на базе адресных оповещателей свето-звуковых, подключенных в шлейф пожарной сигнализации.

Обнаружение пожара осуществляется дымовыми пожарными адресными извещателями, тепловыми пожарными адресными извещателями, ручными пожарными адресными извещателями.

Питание модулей управления и световых оповещателей системы пожарной сигнализации предусмотрено от блоков питания с резервированием от аккумуляторных батарей .

Система оповещения.

Система оповещения ТОО ясли - сад «Шұғыла» с нормативным показателем площади пожарного отсека соответствуют третьей группе системы оповещения и управления эвакуацией.

Группа оповещения в здании ТОО ясли - сад «Шұғыла» соответствует 2-ой группе оповещения, в соответствии с нормами оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре.

Второй тип оповещения предусматривает:

- звуковое оповещение (передача специальных сигналов);
- световое оповещение (Оповещатели «Выход»).

Системы оповещения и управления эвакуацией в зданиях и сооружениях ТОО ясли - сад «Шұғыла» включается автоматически при срабатывании автоматической пожарной сигнализации .

Управление системой оповещения и управления эвакуацией осуществляется из центрального пункта управления системами противопожарной защиты, из помещения пожарного поста.

Система противодымной защиты.

Противодымная вентиляция: Регулируемый (управляемый) газообмен внутреннего объема здания при возникновении пожара в одном из его помещений, предотвращающий поражающее воздействие на людей и (или) материальные ценности распространяющихся продуктов горения, обусловливающих повышенное содержание токсичных компонентов, увеличение температуры и изменение оптической плотности воздушной среды.

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляется в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от

кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей.

Содержание электроустановок.

Кабельные линии, проложенные в металлических коробах, уплотнены негорючими материалами, а сам короб разделяется перегородками в следующих местах:

1) при входе в другие кабельные сооружения;

2) на горизонтальных участках кабельных коробов через каждые 30м, а также при ответвлениях в другие короба с электрическими кабелями;

3) на вертикальных участках кабельных коробов через каждые 20 м.

Места уплотнения кабельных линий, проложенных в металлических коробах, обозначены красными полосами на наружных стенках коробов.

Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений производятся при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Установлены защитные крышки на соединительных коробках. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы изолируются, равноценно изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

Вывод.

По результатам проведения аудита в области пожарной безопасности, экспертная организация приходит к выводу, что на момент проведения аудита объекты заказчика ТОО ясли - сад «Шұғыла», по адресу: РК, Туркестанская область, Созакский район, с.Шолаккорган, ул.Жибек Жолы, 14 - соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Дополнительные условия заключения по результатам независимой оценки пожарного риска.

- настоящее заключение теряет силу в случаях: ликвидации или смены Заказчика (юридического лица);
- появления, не указанных в настоящем заключении вновь возникших нарушений требований пожарной безопасности;
- изменения объемно-планировочных, конструктивных решений объекта защиты;
- изменения классов функциональной пожарной опасности (функционального назначения) объекта защиты или его частей;
- капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения объекта.

Представители экспертной организации проводившей аудит:

Директор ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY» **Исаева А.М.**

Бегалиев Ж.Е.

Директор ТОО ясли - сад «Шұғыла» **Ембергенова А.Е.**

№ 11/201-И от 06.02.2023

КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.16.2460
от «31» января 2023 года
действителен до «31» января 2028 года

Испытательная лаборатория
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Центр противопожарных услуг»
город Шымкент , Енбекшинский район, 16 микрорайон, 6 дом , 36 квартира

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождение субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

(наименование нормативного документа)

Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

И.о. Руководителя
органа по аккредитации **Н. Шокбарбаев**

Дата: 06.02.2023 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.17.3. Положительный результат проверки ЭЦП

Данный электронный документ DOC ID KZADPA22023100186308ADCBF5 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» Doculite.kz.

Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:https://doculite.kz/landing?verify=KZADPA22023100186308ADCBF5

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 11/201-И от 06.02.2023 г.
Организация/отправитель	РГП НА ПХВ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Получатель (-и)	ИЛ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦЕНТР ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСЛУГ» Г. ШЫМКЕНТ (IP.ALAN@MAIL.RU)
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Время подписи: 03.02.2023 18:50 Согласовано: Время подписи: 06.02.2023 10:57 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан Подписано: ШОКБАРБАЕВ НУРЛАН MIIW1QYJ...BxaC2Lw== Время подписи: 06.02.2023 16:22 РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ" КОМИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЭЦП канцелярии: АБЫЛОВА МӘНШҮК MIIW7gYJ...coXtxHox9 Время подписи: 06.02.2023 16:27

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Дата: 06.02.2023 17:19. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.17.3. Положительный результат проверки ЭЦП

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории Товарищества с ограниченной ответственностью «Центр противопожарных услуг»

Фактический адрес: г.Шымкент, Енбекшинский район, 16 микрорайон. 6 дом , кв.36

№ п/п	Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	Наименование продукции (объекта)	Обозначение нормативных правовых актов, нормативных документов на продукцию (объект)	Определяемые характеристики (показатели) продукции (объекта)	Метод испытания	Обозначение нормативных документов на методы испытаний для определения характеристик (показателей)
1	2	3	4	5	6	7
1	3824 99 7000 3209 90 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные: - для древесины и материалов на ее основе	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г. СТ РК 615-1-2011	-качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	Метод воздействия пламенной горелки	СТ РК 615-1-2011, п.9.4.10
2	3824 99 7000 3209 90 3208 10 3208 10 3208 20 3208 90	Средства огнезащитные: - для стальных конструкций	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 615-2-2011	-качество огнезащитной обработки объекта огнезащиты	Визуальный метод, измерения толщины.	СТ РК 615-2-2011, п.9.4.7
				-эффективность огнезащитного средства	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 615-2-2011, п.9.4.7
3	7308 90 9406 90 3909 7326 90 3000 7326 90 9807	Конструкции строительные металлические. Лестницы пожарные	ТР № 405 Приказ МЧС РК от 17.08.2021 г СТ РК 2218-2012	-определение основных размеров конструкции	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.1

	7314 20 9000	наружные стационарные и ограждения кровли		-определение качества швов сварных соединений	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.2
				Определение прочности: - ступеней вертикальных и маршевых лестниц	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.3
				Определение прочности: - крепления вертикальной лестницы к стене или сооружения	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.4
				Определение прочности: -лестничного марша	Испытание по определению физических свойств	СТ РК 2218-2012, п.8.2.5
				Определение прочности: -площадки лестницы	Испытание по прокладыванию распределенной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.6
				Определение прочности: -ограждения вертикальной лестницы	Испытание по прокладыванию горизонтальной нагрузки	СТ РК 2218-2012, п.8.2.7
				Определение прочности:	Испытание по прокладыванию	СТ РК 2218-2012, п.8.2.8

KZ.T.16.2460
TESTING

Аккредитованная испытательная лаборатория
ТОО «Центр противопожарных услуг»
г. Шымкент , мкр. Кайтпас-1, ул. Кахарман 12.
Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2460 31.01.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 24 – 10 от 05.01.2024 г.
Испытание по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

1	Дата проведения испытаний	05.01.2024 г.
2	Наименование и адрес организации, проводившей испытания	ИЛ ТОО «Центр противопожарных услуг », г.Шымкент , мкр. Кайтпас -1,ул. Кахарман 12.
3	Наименование, адрес организации-заказчика	ИП «Нұрай», РК, Туркестанская область, Созакский район, с.Шолаккорган, улица Акниет, №6.
4	Наименование, адрес объекта	ТОО ясли - сад «Шұғыла», РК, Туркестанская область, Созакский район, с.Шолаккорган, ул.Жибек Жолы, 14
5	Основание для проведения испытаний	Заявка № 04 от 05.01.2024 г.
6	Наименование (вид) огнезащитного средства, сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства	Огнезащитный состав «Негорин-МС-Д»
7	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011, ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ – Состав огнебиозащитный для древесины «Негорин МС-Д» ТУ 20.59.59-043-52470838-2020 , серия RU № 0271012.
8	Тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли крыши на объекте
9	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п.9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011.
10	Способ, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка путем распыления, площадью **293,2 кв.м.** 9.4.10 и 11 СТ РК 615-1-2011.
11	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011.
12	Условия проведения испытаний	Температура: + 10 °С, влажность: 62 %.
13	Результаты испытаний:	

№ образца	Место отбора образца	Результаты испытаний
1	Верхний прогон с восточной стороны с маркировкой № 1	В отобранных образцах не зафиксировано самостоятельное горение после отключения газовой горелки. Результаты положительные.
2	Верхний прогон с западной стороны с маркировкой № 2	
3	Стропило в центральной части кровли справа с маркировкой № 3	
4	Подкос в центральной части кровли слева с маркировкой № 4	
5	Стропило в дальней части кровли от входа слева с маркировкой № 5	
6	Стойка первая от входа с маркировкой № 6	
7	Стойка последняя от входа с маркировкой № 7	
8	Подкос в центральной части кровли слева с маркировкой № 8	
9	Вывод:	Результаты испытаний образцов считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления: - самостоятельное горение после отключения газовой горелки; - сквозное прогорание до образования отверстия; - обугливание обработанной ОС стороны образца по всей площади, ограниченной рамкой зажимного устройства; - полное обугливание обработанной огнезащитным средством поверхности образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства прибора.

Начальник испытательной лаборатории	(подпись)	**Исаева А.М.** (фамилия, инициалы)

ТОО "Favorite Group Company"
Юр.адрес : г.Шымкент , ул.Ш.Уалиханова 217 Б.
БИН 210140030533
ИИК KZ 268562203117471066,
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»

Протокол № 151 – ПТМ – 25
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума работников

ТОО "ЯСЛИ-ДЕТСКИЙ САД "ШҰҒЫЛА"
(полное наименование организации)

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276

Председатель _____ Исаева А.М. директор ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
1. _____ Исаева А.М. преподаватель ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)
2. _____ Тагиров Р.Х. преподаватель ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)
3. _____ Мусрепов А.М. начальник ПО, ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)

« 08 » сентября 2025 г. Провели проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (**первичная**, повторная) и установили следующие результаты:

№	Ф.И.О. ОБУЧАЮЩЕГО	ДОЛЖНОСТЬ	ОРГАНИЗАЦИЯ (ЦЕХ, УЧАСТОК)	ПРИЧИНА ОБУЧЕНИЯ	ОТМЕТКА	ПОДПИСЬ
1.	Ембергенова Алтынай Ерманқызы	Заведующая	ТОО "ЯСЛИ-ДЕТСКИЙ САД "ШҰҒЫЛА"	Заявка	зачет	
2.	Аташқызы Жаухар	Зав.по хоз.части	ТОО "ЯСЛИ-ДЕТСКИЙ САД "ШҰҒЫЛА"	Заявка	зачет	

Председатель _____ Исаева А.М. директор ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:
1. _____ Исаева А.М. преподаватель ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)
2. _____ Тагиров Р.Х. преподаватель ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)
3. _____ Мусрепов А.М. начальник ПО, ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»
(фамилия, имя, отчество, должность)

ДОГОВОР №3

с.Шолаккорган **«10» февраля 2025 года**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ясли сад «Шугыла», именуемый в дальнейшем - **«Заказчик»,** в лице директора Ембергенова.А.Е, действующей на основании Устава, с одной стороны и **Индивидуальный предприниматель «Нурай»** именуемый в дальнейшем - **«Исполнитель»** в лице директора Искакова С.Б. действующего на основании свидетельства, с другой стороны, совместно именуемые – Стороны, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, заключили договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.В соответствии с настоящим договором и на его условиях «Заказчик» поручает «Исполнителю» выполнения работ по обеспечению противопожарной безопасности согласно Договора на объекте Заказчика.

1.2. По настоящему договору «Подрядчик» обязуется:

- услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализаци;
- противопожарная обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом с проведением лабораторных испытаний.

1.3. «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить указанные работы, за что «Заказчик» обязуется уплатить «Исполнителю» цену установленную договором.

2.ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.Общая сумма Договора составляет **300 000 (триста тысяч)** тенге, без учета суммы НДС (далее – Сумма Договора).

2.2.Сумма договора является окончательной.

2.3. Окончательная оплата за выполненные работы производится согласно акта выполненных работ.

3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.1. «Исполнитель» обязуется завершить все работы в соответствии со сроком, указанным в данном Договоре.

3.2.В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты работ, общий срок завершения работ увеличивается на срок задержки оплаты.

3.3.Датой начала выполнения работ по настоящему Договору считается дата получения предоплаты.

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Исполнитель» обязуется:

1) За свой риск, своими силами и средствами, из своих материалов осуществить работы, предусмотренные настоящим Договором и сдать результаты работ в течение срока, установленного п.3 настоящего Договора.

2) Нести ответственность за своевременное и качественное выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

3) Завершить работы в соответствии с Договором.

4) Обеспечить за свой счет надзор за качеством выполняемых работ, импорт и лицензирование рабочей силы (если таковое будет иметь место), доставку материалов и оборудования, а также всего остального, что связано с выполнением работ.

5) Принять на себя всю ответственность за адекватность и безопасность всех работ в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

6) Соблюдать все требования законодательства Республики Казахстан во всех вопросах, связанных с выполнением работ по настоящему Договору.

4.2. «Исполнитель» вправе:
1) Выдвигать предложения о внесении изменения и дополнений в условия настоящего Договора.
2) Самостоятельно нанимать весь свой персонал и всю рабочую силу, обеспечивать выплату им заработной платы, оплату их проживания, питания и перевозку.
4.3. «Заказчик» обязан:
1) Своевременно предоставить для проведения работ необходимую техническую и строительную документацию на объект, указанный в п. 1.1. настоящего договора, в состоянии, позволяющем своевременно начать работы, нормальное их ведение и завершение в срок.
2) Обеспечить своевременное финансирование работ согласно условиям п. 2.3. статьи 2 настоящего Договора.
4.4. «Заказчик» имеет право:
1) В любое время проверить ход и качество работ, выполняемых «Исполнителем» в соответствии с настоящим Соглашением.
2) За свой счет и на весь период ведения работ, назначить своих представителей. Представители «Заказчика» будут решать с представителями «Исполнителя» все вопросы, возникающие в процессе ведения работ. Заказчик имеет право приглашать для проверки выполнения работ независимого инспектора в период их выполнения.

5.РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. НастоящийДоговор может быть расторгнуто:
1) по соглашению сторон;
2) при признании в установленном порядке другой Стороны банкротом;
3)по решению уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5.2. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора расторгающая Сторона должна предупредить об этом другую Сторону не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до момента расторжения настоящего Договора.
5.3. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора, «Заказчик» имеет право завершить работы, предусмотренные настоящим Договором, собственными силами или с привлечением любого другого «Исполнителя».

6.СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. «Заказчик», получив сообщение «Исполнителя» о готовности к сдачи работ, выполненных по Договору, либо этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов.
6.2. Приемка законченных работ либо ее этапа, осуществляется в течение трех дней после предъявления работ путём подписания сторонами акта выполненных работ.
6.3. Если работы выполнены «Исполнителем» с недостатками «Заказчик» в праве потребовать от «Исполнителя» устранении недостатков в разумный срок.
6.4. Подписанием Акта выполненных работ в полном объёме определяется датой завершение работ.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимых обстоятельств, происходящих на объекте Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся любые события, выходящие за рамки сторон такие, как военные конфликты, стихийные бедствия (пожары, крупные аварии и природные катастрофы) политические решения государства. При наступлении таких обстоятельств,

«Стороны» уведомляют друг друга о начале действия указанных обстоятельств путем вручения письменного извещения, уточняющего дату события и описания форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно проводят совещания для поиска наиболее оптимального решения в сложившейся ситуации и используют все средства для сведения к минимуму последствии таких обстоятельств. После прекращения форс-мажорных обстоятельств действия договора возобновляется до исполнения «Сторонами» своих обязательств по настоящему Договору.

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, будут решаться «Сторонами» путем переговоров.
8.2. Если стороны не могут прийти к соглашению путем переговоров, спорные вопросы должны быть переданы на рассмотрение судебных органов РК в установленном порядке.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору считаются принятыми только после письменного согласования обеими «Сторонами».
9.2. НастоящийДоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для «Заказчика» и «Исполнителя».

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»	«Исполнитель»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСЛИ - САД "ШҰҒЫЛА" Юр.адрес: Туркестанская обл., р. Сузак, с. Шолаккорган, ул. Жибек Жолы, 14. БИН 161140025337 Банковские реквизиты: ИИК: KZ106010291000315493 БИК: HSBKKZKX АО « Народный Банк» **Директор** _____ **Емберегенова.А.Е.** **М.П**	**ИП «Нурай»** РК, Туркестанская область, Созакский район, с.Чулаккорган, Акниет 6 **ИИН** 770901302102 **ИИК** KZ74601A891000131311 **БИК** HSBKKZKX АО«Народный Банк Казахстана» Тел: 8-775-715-25-44 **Директор** _____ **Искаков С.Б.** **М.П.**

Приложение 1 по договору №3

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ясли сад «Шугыла»	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видео наблюдения и аналогичного оборудования	Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования	Услуги по техническому обслуживанию пожарной-охранной сигнализации	Одна услуга	1	300 000.00	До 31 декабрь 2025г.	До 31 декабрь 2025г.	Туркесанская область, Сузакский район, с:шолаккорган, ул.Жибек жолы 14	0	

Директор ТОО "ЯСЛИ - САД "ШҰҒЫЛА
_____ Ембергенова.А.Е

М.П

Директор ИП «Нұрай»
_____ Искаков.С.Б

М.П

ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»

(полное наименование организации)

Удостоверение

По пожарно-техническому минимуму № 1



Выдано: **Ембергенова Алтынай Ерманқызы** (Ф.И.О.)

Должность: **Заведующая**

Место работы: ТОО "ЯСЛИ-ДЕТСКИЙ САД "ШУБЫЛА"

Директор _____ Исаева А.М.

М.П.

Сведения о проверках знаний

Дата проведения	Протокол №	Отметка о принятом решении	Подпись председателя комиссии	Дата следующей аттестации
1	2	3	4	5
08.09.2025г	№ 151 ПТМ-25	ЗАЧЕТ		08.09.2028г

ТОО «FAVORITE GROUP COMPANY»

(полное наименование организации)

Удостоверение

По пожарно-техническому минимуму № 1



Выдано: **Аташқызы Жаухар** (Ф.И.О.)

Должность: **Зав.по хоз.части**

Место работы: **ТОО "ЯСЛИ-ДЕТСКИЙ САД "ШҰҒЫЛА"**

Директор _____ Исаева А.М.

М.П.

Сведения о проверках знаний

Дата проведения	Протокол №	Отметка о принятом решении	Подпись председателя комиссии	Дата следующей аттестации
1	2	3	4	5
08.09.2025г	№ 151 ПТМ-25	ЗАЧЕТ		08.09.2026г